



SJEKKLISTE	Betongarbeider	Betono darbai		
Prosjekt:	Hytte type:			
Tegningnr. Revisjon:	Ansvarlig for kontroll:	Atsakingas už kontrolę:		
Kontrollpunkter:	Sjekkpunkter: (Norsk)	(Litauisk)	Anmerkninger /	Dato / Sign:
Plassering kontrollert:				
Alle mål, diagonaler, høyder	Er hjørner korrekt markert?	Ar kampai teisingai pažymėti?		
Underlag kontrollert:				
Avretting av pukk kontrollert	Er det maks 10 mm forskjell i høyden på hjørnene?	Ar aukščio skirtumas tarp kampų yra ne didesnis nei 10 mm?		
Isolering kontrollert:		Izoliacija patikrinta:		
Materiale, tykkelse	Ligger isolasjon med forskutte skjøter? (2 x 100 mm)	Izoliacija sudėta kryžmai (ne stačiai)? (2 x 100 mm)		
– forsterkning for pipe (kun for murt pipe)	Er gjort utsparinger til ildsted og understøttelse av søyler?	Ar padaryti grioviai židiniui ir papildoma atrama stulpam?		
Utvendig markisolasjon	Ligger utvendig XPS 70 mm isolasjon 90 cm ut fra vegg hele veien rundt og 150 cm ut fra hvert hjørne?	Laukine XPS 70mm isoliacija apdeta 90cm nuo sienos aplink visa nama ir 150 cm aplink kiekviena kampa?		
Radonsperre kontrollert:		Radonsperre patikrinta:		
Utførelse, ikke punktert,	Er radonsperre tett?	Ar radonsperre užsandarinta?		



Kontrollpunkter:	Sjekkpunkter: (Norsk)	(Litauisk)	Anmerkninger /	Dato / Sign:
Tetting rundt oppstikk	Er det brukt mansjetter rundt oppstikk?	Ar panaudotos manšetes aplink vamzdžius?		

Armering kontrollert:		Armatūra patikrinta:		
Nett lagt med omlegg (2 ruter)	Er armeringsnett lagt med minst 100 mm overlapp og løftet med stoler?	Ar armavimo tinklas uždėtas su mažiausiai 100 mm persidengimu ir pakeltas sulpeliais?		
Forsterkningsjern på plass	Ligger det armering i topp og bunn av ringmur? Er det lagt riktig armering i søylepunkter?	Ar paklota armatūra viršuje ir apačioje sienų? Ar yra paklota tinkama armatūra ten, kur remiasi stulpai?		
Teknisk kontrollert:		Techninis patikrinimas:		
Sluk festet tilstrekkelig, fall	Er sluk og oppstikk festet?	Ar vandens išleidimo anga ir vamzdžiai pritvirtinti?		
Betong kontrollert:		Betono patikrinimas:		
Betongkvalitet (sjekk av følgeseddel før støp)	Er betong av riktig kvalitet?	Ar betonas yra tinkamos kokybės?		
Synk (konsistens)	Betong er riktig konsistens?	Ar betonas yra tinkamos konsistencijos?		
Støping:		Betono liejimas:		



Kontrollpunkter:	Sjekkpunkter: (Norsk)	(Litauisk)	Anmerkninger /	Dato / Sign:
Planhet kontrollert	Er overflaten plan (+/- 10 mm)	Ar paviršius yra lygus? (+/- 10 mm)		
Etter støping:		Po betono liejimo:		
Tildekking med plast	Er støp dekket forsvarlig tildekket?	Ar yra atsakingai uždengta?		